РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Общество с ограниченной ответственностью «Наладочно-монтажное предприятие» г. Щёлкино

Свидетельство СРО П–176–19102012 от 07.06.2017 г.

Капитальный ремонт

участка наружных тепловых сетей от жилого дома №47 до жилого дома №60/1 г. Щёлкино Ленинского района РК

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПР-706\06-21-ПОКР

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



і. Осповные эсловия стройтельства Проект организации капитального ремонта Капитальный ремонт участка наружных тепловых

сетей от жилого дома №47 до жилого дома №60/1 г. Щёлкино Ленинского района РК. Выполнен на основании:

- технического задания на проектирование;
- проектно-сметной документации;
- действующих строительных норм и правил.

Настоящий раздел разработан с учётом требований СНИП 12-01-2004 «Организация строительства», «Рекомендаций по методике составления ПОС и ППР», СНИП 12-03-2001 часть 1 и СНИП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве», СП «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР», СанПиН 22.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке ПОС и ППР», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Генеральная подрядная организация будет определена после проведения тендерных торгов. Для выполнения строительно-монтажных работ качественно и в нормативные сроки генподрядная и субподрядная специализированная организации должны быть оснащены необходимой техникой и автотранспортом, а также иметь возможность обеспечить строительство квалифицированными рабочими кадрами.

Территория, на которой находятся проектируемые тепловые сети, имеет подъездные пути. Подъезды и проезды по территории строительства запроектированы с учетом внешних и внутренних перевозок, а также свободного подъезда пожарных машин.

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Освещение, электроснабжение предусматривается от существующих сетей и передвижных дизель-генераторов.

Обеспечение строительными конструкциями и материалами будет осуществлятся с предприятий стройматериалов Республики Крым и Российской Федерации. Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам с твердым покрытий автотранспортом, который при необходимости должен быть укомплектован специализированными средствами погрузки и разгрузки.

2. KPATKASI XAPAKTEPUCTUKA

Объект проектирования расположен в благоустроеной зоне г. Щёлкино.

В целом на данном участке сложилась архитектурно-планировочная структура с плотной застройкой типичная для малых городов с элементами благоустройства.

Рельеф участка равномерный. Общий перепад отметок рельефа составляет примерно 0,2м. Зеленые насаждения присутствует в виде разросшихся кустарников и нерегулярной посадкой деревьев.

Имеются существующие инженерные коммуникации, попадающие в зону производства работ. Данная территория находится за пределами зон охраны памятников истории и кильтиры.

Данным проектом предусмативается на данной территории капитальный ремонт тепловых сетей, с максимальным сохранением существующего рельефа.

Организация рельефа решена в увязке с прилегающей территорией, с учетом выполнения нормативного отвода атмосферных вод.

Водоотвод с территории застройки обеспечивается рациональной горизонтальной и вертикальной планировкой поверхности, благодаря которой все поверхностные воды направляются на рельеф

Наружные тепловые сети запроектированы из стальных труб с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидроизолирующим покрытием. В процессе проведения капитального ремонта должен производиться контроль за точным выполнением требований проекта.

В процессе производства работ по капитальному ремонту участка тепловой сети для контроля качества работ производится промежуточная приемка работ с оформлением актов освидетельствования скрытых работ. Акт составляют на следующие работы

– устройство оснований траншей и котлованов,

Изм.	Кол.цч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

- Взам. инв.
- Подп. и дата 📗 Вэ
- Инв. № подл. | Подп. и и

- икладка трибопроводов.
- сварка трубопроводов,
- изоляция трубопроводов (антикоррозионная, тепловая, гидрозащитная),
- ремонт строительных конструкций,
- заделка и омоноличивание стыков,
- истройство сопутствующего дренажа,
- гидроизоляция строительных конструкций,
- ревизия и испытания арматуры,
- обратная засыпка траншей и котлованов,
- монтаж компенсаторов.

После окончания капитального ремонта тепловой сети составляют акт на приемку тепловых сетей из капитального ремонта

3. OCHOBHUE BOTPOCUI OPTAHI/SALIVIN KATIVTA/JUHOFO PEMOHTA

Сметные стоимость строительства составляет – 10522,00 тыс.руб.

Продолжительность строительства определена с учётом требований СНиП 1.04.03-85.

Работы ведутся на открытом воздухе вне условий действующего предприятия.

Общая продолжительность работ согласно СНиП, с учетом коэффициента сейсмичности составляет – **22 дня**

Обеспечение строительства электроэнергией производится от существующих действующих сетей и передвижных генераторов

В качестве водоснабжения на период строительства используются существующие действующие сети.

Для движения машин и механизмов и подвоза материалов максимально использовать существующие дороги.

Обоснование применения коэффициентов:

K=1,15 к нормам затрат труда и K=1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин применять при прокладке предизолированных стальных труб и при установке фасонных стальных частей, в остальных сличаях данные коэффициенты не применять.

Протяженность участка капитального ремонта наружных тепловых сетей от ж.д. 47 до ж.д. 60/1 составляет 179 м, из них 107 м находится в зоне проезжей части с интенсивным движением. Следовательно полностью исключена возможность одновременной работы по всему участку ремонтно-строительных работ. Проведение работ возможно только малыми захватками, в данном участке первоначально на участках: от ПК 9 до ПК 7 и от ПК 1 до ПК 3. Выполняется полный комплекс ремонтно-строительных работ по вскрытию теплотрассы, демонтажи и монтажи трубопроводов, гидравлическому испытанию, изоляция стыков, перекрытию непроходимых каналов и обратной засыпке с восстановлением дорожного покрытия. Только после этого появляется возможность проведения ремонтно-строительных работ на участках тепловых cemeü om ПК 3 до ПК 5 и om ПК 5 до ПК 7. После выполнения ремонтно-строительных работ на вышеперечисленных участках работы по присоединению участков наружных тепловых сетей, в том числе к существующим тепловым сетям в тепловой камере 23 Т–4 и на участке надземного трубопровода. Данные работы по капитальному ремонту наружных тепловых сетей на выше указанных участках приводят к многократности перемещения строительной техники и, как следствие к снижению производительности труда и, соответственно, к увеличению сроков выполнения работ, что компенсируется коэффициентами K=1,15, K=1,15.

Стеснённость на участке от жилого дома №7 до жилого дома №0/1

Применен повышающий коэффициент K=1,1 согласно«Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования ипусконаладочные работы» приказ Минстроя России от 04.09.2019 №519/пр, табл.3п.п.10,3,как территория общего пользования, коэффициент применяется на все виды затрат (в.т.ч и на сб)46, т.к. учитывая условия производства объект и три одновременнодействиющих стесняющих факторов:

1. Стесненность для складирования материалов (весь мусор от разборки и доставка материалов булет вестись с колес);

Изм.	Кол.цч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

ΠΡ 706/06-21-ΠΟΚΡ

3. Теплотрасса проходит пересекается с территорией общего пользования (элекгроснабжения, водопровод, канализация) ;

4.Теплотрасса проходит по зеленной зоне.

При выполнении ремонтно-строительных работ на ичастке от ПК 1 до ПК 9 выявлено наличие следиющих факторов стеснённости:


Весь участок ремонтно-строительных работ от ПК 1 до ПК 9 попадает в зону интенсивного движения транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны выполнения работ.

На ичастках ремонтно-строительных работ присутствует фактор стеснённости при складировании материалов.

На всём протяжении участка ремонтно-строительных работ в пределах до 50 м расположены сохраняемые зелёные насаждения, малые архитектирные формы (беседки, скамейки, игровые ucmpoūcmba)

На участке ремонтно-строительных работ от ПК 4 до ПК5 теплотрасси пересекает кабельная линия связи, и от ПК 8 до ПК 9 теплотрасси пересекает кабель силовой 10 кВ на отметке +20 см от мест перекрытия непроходного канала. На время выключения работ необходимо выполнить мероприятия по подвеске и закреплению данных кабелей с принятием мер безопасности.

К=1,05 — Прокладка трибопроводов диаметром 300 мм в районах с сейсмичностью 8 и более балов.



4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Согласно СНиП 12-04-2002 для нормального развития строительства в подготовительный период необходимо выполнить следиющие работы:

- создание складского хозяйства (устройство мест складирования материалов и конструкций);
- обеспечение строительной площадки противопожарным инстиментом и инвентарём.

При строительстве используется существующее асфальтовое покрытие.

Погрузочно-разгрузочные работы предусматривают разгрузку и складирование материалов, изделий, а также погрузку материалов от разборки на транспортные средства для вывоза за пределы строительной площадки. Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять под риководством назначенного прикозом ИТР, ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ ДОЛЖЕН НАХОДИТСЯ HA OFFKTE

Изм.	Кол.цч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата

UHD.

Взам.

Капитальный ремонт тепловых сетей относится к объектам средней сложности. Все основные строительные работы не имеют неосвоенной технологии и должны выполнятся согласно действующим нормам и правилам по существующим технологическим картам после полного обустройства строительной площадки. Доступ к монтажу элементов, расположенных на высоте, осуществляется с применением инвентарных лесов.

В процессе выполнения капитального ремонта демонтажные работы следует вести методом поэлементной разборки с использованием средств малой механизации.

До начала работ необходимо выполнить организационно-подготовительные мероприятия:

- определить места расположения монтажных проемов:
- оградить и снабдить соответствующими надписями и предупредительными плакатами все опасные места:
- подготовить технологическию оснастки и оборудование для производства работ;
- выполнить сигнальное ограждение зоны разрушения:
- провести инстриктаж по технике безопасности на рабочих местах:
- выполнить исполнителям наряд-допуск на производство работ.

Вывоз материалов от разборки со строительной площадки осуществляется автомобильным транспортом.

Материалы от разборки с площадки складирования грузят вручную на мусоровозы кузовного типа. Строительный мусор вывозят со строительной площадки в места, согласованные с природоохранными органами.

Строительно-монтажные работы по устроиству электроснабжения выполняет специализированная монтажная организация в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устроиства» и ПУЭ-2002 Основанием для производства работ служит проект производства работ (ППР), разработанный и утверждённый специализированной монтажной организацией.

Погрузочно-разгрузочные работы производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76* «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.»

После завершения строительства на территории должен быть убран строительный мусор, ликвидированны ненужные выемки и насыпи и проведено благоустройство.

Сбор производственных отходов, строительного и бытового мусора в период строительства предусматривается в строго отведённых местах, указанным подрядчиком при разработке ППР. Вывозка осуществляется автотранспортом по мере накопления в места утилизации отводов по согласованию с органами местной администрации.

6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ И ЗАТРАТ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ И КАДРАХ

6.1 Потребность в строительных кадрах

Общая численность работников, занятых на строительной площадке, определяется на основании выработки на одного работающего подрядной организации. общая численность уточняется при выполнении графика движения рабочих, выполненого в составе ППР специализированной монтажной организацией.

6.2 Потребность во временных зданиях и сооружениях

В связи с тем, что работы по капитальному ремонту проводятся вне существующих зданий, сиществует потребность во временных зданиях и сооружениях.

поал.						
>						
φ.						
Ž	Изм.	Кол.цч.	Лист	№док.	Подп.	Дат
		_				

Взам.

ΠΡ 706/06-21-ΠΟΚΡ

6.3 Потребность в машинах, механизмах и приспособлениях

Работы по кпитальному ремонту тепловых сетей необходимо производить с использованием средств малой механизации.

6.4 Потребность в материалах

Обеспечение строительными конструкциями и материалами будет осуществлятся генподрядчиком с предприятий строиматериалов Республики Крым и Российской Федерации в количествах, предусмотренных сметной документацией.

6.5 Потребность в электроэнергии, воде, сжатом воздухе и кислороде

Элекроснабжение потребителей строительной площадки осуществляется от существующих сетей.

Водоснабжение при ремонте осуществляется от существующей сети водопровода. На пожаротушение предусматривается 10 л\с. Пожарный гидрант находится на существующей водопроводной сети. Свободный подъезд пожарных машин к объектам строительства обеспечен.

Необходимость в сжатом воздухе и кислороде определяет генеральная подрядная организация при составлении ППР.

6.6 Потребность в складских помещениях

В связи с тем, что работы по капитальному ремонту тепловых сетей проводятся на трерритории без сущ. помещений и зданий в качестве складских помещений использовать временные инвентарные помещения и выделенную площадку на участке застройки.

6.7 Потребность в строительных лесах

В связи с тем, что работы по капитальному ремонту тепловых сетей проводятся на высоте не более 4,0м потребность в строительных лесах **отсутствиет**

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Меры по охране окружающей среды необходимо применять на всех этапах строительства. Подъездные пути к складским объектам располагают со стороны площадки застройки. Оборудовать автотранспорт, перевозящий сыпучие грузы, съёмными тентами. Обеспечить места проведения погрузочно-разгрузочных работ пылевидных материалов (цемент,

известь, гипс) пылецлавливающими истройствами.

Организовать правильное складирование и транспортировку огнеопасных и выделяющих вредные вещества материалов (газовых балонов, битумных материалов, растворителей, красок. лаков, стекло— и шлаковаты) и пр.

Предусмотреть защиту от размывов при удалении воды со строиплощадки.

Особое внимание уделить опасным и вредным производственным факторам согласно ГОСТ 12.0.003-74

– физические опасные вредные факторы: движущие машины и механизмы

С целью снижения негативных воздействий на окружающую сруду в период выполнения строительно-монтажных работ предусмотреть оснащение рабочих мест и строительной площадки контейнерами для сбора мусора, бытовых и строительных отходов.

После окончания необходимо произвести уборку территории от мусора и прочих отходов. вывезти на существующую свалку и полностью восстановить нарушенное благоустройство.

При выполнении строительно-монтажных работ руководствоваться ФЗ РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ (ред. от 29.12.2015г.) «Об охране окружающей среды».

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности в строительстве (СНиП III—4—80) и правила производственной санитарии.

Противопожарные мероприятия должны выполняться в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 30.11.2011г.), Федеральным Законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ и другими действующими нормативными актами.

Изм.	Кол.цч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
ו וכויו.	nung i	/ IULIII	II UUN.	ו וטטוו.	ди

Каждое строительство обеспечивается средствами первичного пожаротушения согласно цстановленным нормам.

Для нужд пожаротушения на период строительства на площадке должен быть оборудован пожарный пост с установкой щита с противопожарным инвентарём, бочки с водой и ящики с песком

Все поступающие рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения ими инструктажа по технике безопасности.

Работы ведутся на открытом воздухе, при отсутствии действующего производства.

Грузоподъёмные механизмы и приспособления допускаются к эксплуатации только после их технического освидетельствования.

Суммарная масса поднимаемого груза в захватных приспособлениях не должна превышать паспортной максимальной грузоподъёмности крана при данном вылете стрелы.

При производстве гидроизоляционных работ особую осторожность необходимо соблюдать при работе с горючими составами.

В места хранения и применения антикоррозийных и лакокрасочных материалов запрещено курить, выполнять работы с применением открытого огня.

При хранении вредных и опасных веществ и материалов обеспечивается:

- размещение складов на территории строительной площадки с учётом «розы ветров»;
- требцемой ознестойкости складских помещений:
- обеспечение безопасных разрывов между складскими помещениями согласно указаниям СНиП II—89—80°
- оснащением эффективными средствами пожаротушения.

Особое внимание следует уделить опасным и вредным производственным факторам согласно ГОСТ 12.0.003-74:

 физические опасные вредные факторы: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования.

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов (движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственно-монтажного оборудования и т.д.), зоны потенциально действующих опасных производственных факторов должны иметь защитные ограждения и сигнально-стоечные ограждения согласно ГОСТ 23407-78. Установить предупридительные знаки в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Для защиты работающих от действия опасных и вредных производственных факторов или одного из них (по классификации согласно ГОСТ 12.0.003–74 СТ СЭВ 790–77) в технологических и разделах ППР следует предусматривать организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

При выполнении строительно-монтажных работ руководствоваться Φ 3 РФ от 10.01.2002г. N^7 - Φ 3 (ред. от 29.12.2015г.) «Об охране окружающей среды».

Строительно-монтажные работы должны быполняться в соответствии с проектом производства работ.

9. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Все работы на строительной площадке необходимо производить в соответствии с требованиями ППБ 01–03 «Правила пожарной безопасности в $P\Phi$ ».

По бытовым и производственным помещениям назначить отвественных за пожарную безопасность.

Все электроустановки монтировать и эксплуатировать в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и др. нормативными документами.

Для предупреждения возникновения пожаров на строительной площадке необходимо сгораемые материалы завозить в объёме работы одной смены, регулярно вывозить строительный мусор. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Изм.	Кол.цч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата

10. ВЕДОМОСТЬ И ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ И АВТОТРАНСПОРТЕ

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и автотранспорте определяется на основании:

– проектных объёмов работ,

Изм. Колцч. Лист Мдок. Подп.

- принятой проектом технологии строительства,
- конструктивных характеристик изделий и конструкций;
- наличия парка строительной техники, имеющегося в распоряжении Генподрядчика;

Ед. изм. Кол-во

маш\час | 1.2791427

Примечание

/lucm

– расчетных нормативов (ЦНИИОНТП, часть 1).

Наименование

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.))

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш\час	0.3600563	
Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш\час	0.7029473	
Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш\час	7.4279997	
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 m		68.2499301	
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 m	маш\час	12.038576	
Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 m)	маш\час	0.012228	
Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш\час	0.5149837	
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т	маш\час	0.09856	
Вибратор глубинный	маш\час	0.2157584	
Вибратор поверхностный	маш\час	0.591162	
Укладчики асфальтобетона	маш\час	0.42108	
Гудронаторы ручные	маш\час	0.5775	
Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш\час	1.21242	
Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш\час	2.85516	
Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т	маш\час	0.10824	
Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш\час	0.0296825	
Котлы битумные: передвижные 400 л	маш\час	1.4576892	
Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш\час	16.40716	
Агрегаты наполнительно–опрессовочные: до 70 м3/ч	маш\час	26.61978	

ΠΡ 706/06-21-ΠΟΚΡ

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т	маш\час	9.097	
Рыхлители прицепные (без трактора)	маш\час	0.21285	
Машины поливомоечные 6000 л	маш\час	0.2493682	
Трактор с щетками дорожными навесными	маш\час	0.235224	
Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш\час	16.4631855	
Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш\час	0.341055	
Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш\час	585.6425438	
Аппарат для газовой сварки и резки	маш\час	1.61568	
Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш\час	171.1378955	
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш\час	25.5322829	
Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш\час	18.05412	
Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	אחווו\ נוחר	0.986392	
Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические		39.2060229	

Инв. № подл. Подп. и дата

Изм. Колуч. Лист Мдок.

ПР 706/06-21-ПОКР

11. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРАХ

Средняя численность работающих, занятых на строительно-монтажных работах и вспомогательных производствах, определена исходя из выявленой нормативной трудоемкости и принятой продолжительности строительства

2687.59— нормативная трудоёмкость, чел\час; 1,0— продолжительность строительства, мес.; 167,4— среднее количество рабочих дней в месяце. Потребность в кадрах строителей представлена в таблице 10.1

Ταδλυμα 10.1

Наименование категорий рабочих	Количество
Среднее количество работающих, занятых на СМР и подсобных производствах	18
в том числе:	
количество рабочих (84,5%)	16
количество ИТР (11%)	1
количество служащих (3,2%)	1

12. TEXHUKO-ЭKOHOMUHECKUE ПОКАЗАТЕ/IU

	Nº 17 \17	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	1	Сметная стоимость строительства	тыс.руб.	10522,00
	2	Стоимость строительно-монтажных работ	тыс.руб.	8339,68
	3	Продолжительность капитального ремонта, в т.ч. подготовительный период	MEC. MEC.	1,0 0,1
	4	Максимальная численность работающих	4 <i>27.</i>	<i>18</i>
	5	Затраты труда	чел./час.	2687,59
l				

Изм.	Кол.цч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

13. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ

Объём строительно-монтажных работ

	Ед.	UUBEM LIII	проительно-монтажных радот		
Наименование работ		Всего	По перио	одам строитель (кварталам)	ства
			//		/V
азработка траншей экскаватором «обратная лопата» ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2	м3	127.17		127.17	
Іоработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	м3	3.93		3.93	
Васыпка траншей и котлованов с перемещением грунта о 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3	131.1		131.1	
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1–2	м3	114		114	
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (бордюры)	м3	0.2		0.2	
Разборка покрытий и оснований: исфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	15		15	
Разборка покрытий и оснований: щебеночных	м3	10.8		10.8	
Разборка бортовых камней: на бетонном основании	М	3		3	
Разборка: опор под трубопроводы	м3	6.72		6.72	
1емонтаж плит перекрытий тепловых камер	ШП	2		2	
Демонтаж стальных трубопроводов надземной прокладки, диаметр труб 250 мм	М	310		310	
Јемонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм	М	48		48	
Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	м2	441.78		441.78	
Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах глубина очистки до 0,05 м	м3	2.51		2.51	
Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры	м3	0.95		0.95	
Эстановка закладных деталей весом: до 4 кг	m	0.24		0.24	
Болты анкерные	m	0.02		0.02	
Устройство плит перекрытий каналов пощавью до 5 м2 с учетом плит тепловой камеры	ШM	10		10	
ładземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ПТУ) изляцией стьков скоријпахи при начинальном давлении 1,6 МПд, пемпературе 50°С, диочепр прув 250 мм	М	310		310	
охладка спальных прубогроводов в непроходном канале в изоляции из пенополидетана (ПТЧ) с изоляцией пыков схорлупами при наминальнам давлении (6 МПа, температире 150°C, диаметр труб 250 мм	М	48		48	
становка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250мм	m	3.303		3.303	
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К	м2	29.52		29.52	

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп.

ΠΡ 706/06-21-ΠΟΚΡ

	Ед. ИЗМ.	Объём строительно-монтажных рабоп					
Наименование работ		Всего	По периодам строительства (кварталам)				
	<i>G07 1.</i>	DLEZU	//	///	/V		
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ФЛ–412	м2	29.52		29.52			
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(закладные детали)	м2	11.24		11.24			
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115(закладные детали)	м2	11.24		11.24			
Учистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	м2	28.29		28.29			
идроизоляция плит перекрытий канала горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2	56.58		56.58			
непловых камерах со стенами бетонными непловых камерах со стенами бетонными	m	0.05537		0.05537			
нерекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	0.689		0.689			
идроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ю выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичи, бетону	м2	0.1602		0.1602			
слоев оснований: из щебня	м3	0.34		0.34			
ори других видах покрытиях при других видах покрытиях	М	3		3			
Устройство прослойки из нетканого синетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	60		60			
Эстройство оснований толщиной 15 см из щебня	м2	60		60			
Эстроиство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых(нижний слой)	м2	60		60			
Эстроиство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтоветонных смесей плотных крупнозернистых(верхний слой)	м2	60		60			
Копание ям вручную без креплений для стоек и стольный был стоек и стольный был стоек и стольный для стоек и стое	м3	1.12		1.12			
Эстройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1.12		1.12			
Јстановка блоков стен подвалов массой: до 1,5 m	ШП	14		14			
Эстройство железобетонных фундаментов общего назначения	м3	0.52		0.52			
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1m грцза	5.53		5.53			
огрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках Тогружа мусора строительного с погружой экскаваторами емкостью ковиа до 0,5 м3	1m груза	71.36		71.36			
еревозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км	1m груза	76.89		76.89			
огрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: огрузка труб металлических с применением автомобильных кранов	1m 2py3a	16.44		16.44			
азгрузка труб металлических с применением автомобильных перевозках:	1m груза	16.44		16.44			
веревозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 2 км	2руза 2руза	16.44		16.44			
азгрузка труб металлических с применением автомобильных перевозках: рогрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:	груза 1т груза	26.71		26.71			
еревозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: 318 км	груза 1т груза	26.71		26.71			

Изм. Колуч. Лист Мдок.

ΠΡ 706/06-21-ΠΟΚΡ

14. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ И КОНСТРУКЦИЯХ

Наименование материалов	Ed. u3m.	Всего	По периодам строительства (кварталам)			
				III	IV	
Мастика битумная кровельная горячая	m	0.16292		0.16292		
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ–50	m	0.07722		0.07722		
Смазка графитовая	K2	6.1623		6.1623		
Кислород технический: газообразный	м3	4.0032		4.0032		
Пропан–бутан, смесь техническая	KZ	0.9792		0.9792		
Вода	м3	97.0590578		97.0590578		
Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной: 640 мм	М	72.9504		72.9504		
Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм		0.7956		0.7956		
Электроды Э 42 диам. 4–6мм	m	0.3642954		0.3642954		
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10–20 мм	м3	0.9		0.9		
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40–70 мм	м3	13.608		13.608		
Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	0.61321		0.61321		
Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.177		0.177		
Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	1.4145		1.4145		
цементный марки: 25 Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	1.33943		1.33943		
Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4148		0.4148		
Плиты железобетонные покрытий и	м3	0.58565		0.58565		
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000шт	2.30126		2.30126		
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	m	0.055375		0.055375		
Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	m	0.06		0.06		
Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	m	0.33205		0.33205		
Бризол	1000м2	0.027		0.027		
Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	m	0.0013488		0.0013488		
Грунтовка: ФЛ–ОЗК коричневая	m	0.0026568		0.0026568		

т. и дата 🔝 Взам. инв.

в. № подл. Подп. и

Изм. Колцч. Лист №док. Подп. Дата

ΠΡ 706/06-21-ΠΟΚΡ

Наименование материалов	Ед. ИЗМ.	Всего	Но периодам строительства (кварталам)			
			//	///	/V	
Эмаль ПФ–115 серая	m	0.0042712		0.0042712		
Эмаль ФЛ–412 фенолоформальдегидная	m	0.0100368		0.0100368		
Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм	m	3.303		3.303		
Комплект заделки стыка 273/400 ППУ-ПЭ-ТЕП/10-7 (ТИА/1-ТУМ) с ОДК	ШШ	46		46		
Комплект заделки стыка 273/400 ППУ-ПЭ-ТЕП/10-7 (ТИА/1-ТУМ) с ОДК	ШП	7		7		
Неподвижная опора э/св 273х7/400 ППУ-ПЭ	ШП	2		2		
Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит—2»	10м2	6		6		
Болты анкерные	m	0.02		0.02		
Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10–20 мм	м3	2.44		2.44		
Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В12,5 (М150)	м3	0.53		0.53		
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип: II	m	17.99		17.99		
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1	m	18.14		18.14		
Раствор готовый кладочный цементный марки: 75	м3	0.0019		0.0019		
Блоки фундаментов из бетона класса В20	м3	6.72		6.72		
Плита перекрытия: П21–8	ШШ	4		4		
Камни бортовые: БР 100.30.15	ШП	3		3		
Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстии (при наличии одной из этих операции или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	m	0.22		0.22		
Унифлекс: ЭПП	м2	62.24		62.24		
Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной обогочке диаметром: 273 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром обогочки 400 мм	М	310		310		
Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 273 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм	М	48		48		
Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диажетром 273 мм, диаметром изоляции 400 мм, I	ШШ	2		2		
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром: 273 мм, диаметром изоляции 400 мм	ШШ	22		22		
Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диачетром 273 мм, диаметром изоляции 400 мм	ШШ	2		2		
Тройник с воздушником ду 32 з/св 273х7/400 ППУ-ОЦ	ШП	2		2		
Термоусаживаемая заглушка изоляции 273/400	ШП	4		4		

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп.

ΠΡ 706/06-21-ΠΟΚΡ

По периодам строительства (кварталам)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА

	Месяц	Июль			Август			Сентябрь				
	Декада	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
Nº ⊓\п	Наименование работ	Продолж. Дней	лж. Продолжительность работ									
1.	Строительно-монтажные работы	22										
2.	в т.ч. Подготовительные работы	2,0										

בטכיומר טטמון								
ON AIII MOLD	D3UM. UHU. IV							
طمصط	מווות						ΠΡ 706/06-2	?1–170KP
Tody '	ווטטוו. ט טעווע	Изм. Колуч			Подп.	Дата	Капитальный ремонт участка наружных дома №47 до жилого дома №60/1 г. Щё.	
חשטט	1/00/1	Разработал Проверил					Проект организации капитального ремонта	Стадия Лист Листов 17 14 14
PEOD OIN BUIL	VIHU. IV	ΓИП	Колякс	7 C.A			Календарный план	000 "HMП"
								Формат А4